

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงษ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

งวดที่ 1	จะจ่ายให้ 1% ของราคาที่จะประกวดได้		
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานรั้วชั่วคราว	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานวางผังอาคาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานติดตั้ง TOWER CRANE	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- ทำสำนักงานสนาม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามที่แบบกำหนด+ชนทั้ง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้		
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	1.00 %	ภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จะจ่ายให้ 1.5% ของราคาที่จะประกวดได้		
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	3.57 %
	- งานเจาะเสาเข็มทั้งหมด	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
	- งานเหล็กเสริมฐานราก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
		ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้	
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	2.50 %	ภายใน 80 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้		
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	7.14 %
	- งานเจาะเสาเข็มทั้งหมด	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานเหล็กเสริมฐานราก+ตั้งเก็บน้ำใต้ดิน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
		ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้	
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	4.50 %	ภายใน 115 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 4	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้		
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	10.71 %
	- งานโครงสร้างชั้นฐานราก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้างถังกั้นน้ำใต้ดิน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
		ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้	
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	7.00 %	ภายใน 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 5	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้		
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	14.28 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 1	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 2	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
		ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้	
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	9.50 %	ภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 6	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้			
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	17.85 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 3		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 4		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้			
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	12.00 %	ภายใน 210 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป	
งวดที่ 7	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้			
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	21.42 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 5		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 6		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานก่อผนังชั้น 1 และชั้น 2		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้			
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	15.00 %	ภายใน 240 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป	
งวดที่ 8	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่จะประกวดได้			
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	24.99 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 7		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 8		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานก่อผนังชั้น 3 และชั้น 4		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	5.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	5.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้			
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	18.00 % ของราคาที่จะประกวดได้	ภายใน 270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป	
งวดที่ 9	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้			
	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	28.56 %
	- งานโครงสร้าง ชั้น 9		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้าง ดาดฟ้า		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานก่อผนังชั้น 5 และชั้น 6		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	10.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร		แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	10.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้			
	ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	21.00 %	ภายใน 300 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป	

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 10	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	32.13 %
	- งานโครงสร้างอาคารทั้งหมด	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานก่อผนังชั้น 7 และชั้น 8	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานฉาบภายในชั้น 1 และชั้น 2	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	15.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	15.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	5.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	24.00 %	ภายใน 330 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 11	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	35.70 %
	- งานมุงหลังคา	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานก่อผนังชั้น 9	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานฉาบภายในชั้น 3 และชั้น 4	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	10.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	27.50 %	ภายใน 360 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 12	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	39.27 %
	- งานก่อผนังทั้งหมด	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานฉาบภายในชั้น 5 และชั้น 6	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปูกระเบื้องผนังชั้น 1	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	25.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	25.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	15.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	31.00 %	ภายใน 390 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 13	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	42.84 %
	- งานฉาบภายในชั้น 7 และชั้น 8	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปูกระเบื้องผนังชั้น 2	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	30.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	30.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	34.50 %	ภายใน 420 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 14	จะจ่ายให้ 3.5 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	46.41 %	
	- งานฉาบภายในชั้น 9 และควดฟ้า	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานปูกระเบื้องผนังชั้น 3	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 3	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	35.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	35.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	25.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	38.00 %		ภายใน 450 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 15	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	49.98 %	
	- งานปูกระเบื้องผนังชั้น 4	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 4	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานฉาบผนังภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	25.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	30.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	42.00 %		ภายใน 480 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 16	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	53.55 %	
	- งานปูกระเบื้องผนังชั้น 5	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 5	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานฉาบผนังภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	70.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	45.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	45.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	35.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	46.00 %		ภายใน 510 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศัศวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 21	จะจ่ายให้ 5 % ของราคาที่สามารถทำได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	71.40 %	
	- งานปูกระเบื้องพื้นชั้นดาดฟ้า	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานทาสีภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %	
	- งานติดตั้งลูมึนเอนิยมประตู+หน้าต่าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	75.00 %	
	- งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	70.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	70.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	70.00 %		ภายใน 660 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 22	จะจ่ายให้ 5 % ของราคาที่สามารถทำได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	74.97 %	
	- งานทาสีภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %	
	- งานปูกระเบื้องและงานตกแต่งพื้น	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานติดตั้งลูมึนเอนิยมประตู+หน้าต่าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	75.00 %	
	- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ฯลฯ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	25.00 %	
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	75.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	75.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	70.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	75.00 %		ภายใน 690 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 23	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่สามารถทำได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	78.54 %	
	- งานทาสีภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %	
	- งานทาสีภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %	
	- งานฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ฯลฯ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	50.00 %	
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %	
	- งานราวบันได+ราวกันตก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	50.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	79.00 %		ภายใน 720 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 24	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	82.11 %
	- งานทาสีภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %
	- งานทาสีภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
	- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทำ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	90.00 %
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %
	- งานราวบันได+ราวกันตก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปลูกต้นไม้ทุกชั้นโดยรวม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	85.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	85.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	85.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	83.00 %	ภายใน 750 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 25	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	85.68 %
	- งานทาสีภายใน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานทาสีภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %
	- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทำ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %
	- งานปลูกต้นไม้ทุกชั้นโดยรวม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
	- งานถนน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	30.00 %
	- งานเฟอร์นิเจอร์สิ่งซื้อ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานม่าน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานท่อระบายน้ำเสีย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	90.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	90.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	90.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	87.00 %	ภายใน 780 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 26	จะจ่ายให้ 4 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้		
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	89.25 %
	- งานทาสีภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %
	- งานปลูกต้นไม้ทุกชั้นโดยรวม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %
	- งานถนน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %
	- งานเฟอร์นิเจอร์สิ่งซื้อ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	40.00 %
	- งานม่าน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	20.00 %
	- งานท่อระบายน้ำเสีย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	95.00 %
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	95.00 %
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	95.00 %
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	91.00 %	ภายใน 810 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ

แขวงวงศัศวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

งวดที่ 27	จะจ่ายให้ 3 % ของราคาที่เหมาะสม เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	92.82 %	
	- งานทาสีภายนอก	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานปลูกต้นไม้ทุกชั้นโดยรวม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานถนน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานเฟอร์นิเจอร์สิ่งซื้อ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %	
	- งานม่าน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	60.00 %	
	- งานป้ายต่าง ๆ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	50.00 %	
	- งานท่อระบายน้ำเสีย	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	94.00 %		ภายใน 840 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 28	จะจ่ายให้ 2 % ของราคาที่เหมาะสม เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	96.39 %	
	- งานปลูกต้นไม้ทุกชั้นโดยรวม	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานถนน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานเฟอร์นิเจอร์สิ่งซื้อ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานม่าน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานป้ายต่าง ๆ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	90.00 %	
	- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานทดสอบระบบไฟฟ้าสื่อสาร	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	- งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	80.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	97.00 %		ภายใน 870 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 29	จะจ่ายให้ 0.5 % ของราคาที่เหมาะสม เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานต่อไปนี้			
	- งานเตรียมการและบริหารการก่อสร้าง	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานเฟอร์นิเจอร์สิ่งซื้อ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานม่าน	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานป้ายต่าง ๆ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานทดสอบระบบทุกระบบ	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	- งานทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกรอบ ๆ อาคารพร้อมเคลียร์พื้นที่	แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า	100.00 %	
	ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือในกรณีงานก่อสร้างในรายการหนึ่งรายการใดในงวดนี้มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ใช้ ผลงานสะสมรวมไม่น้อยกว่า	100.00 %		ภายใน 900 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(นางสาวจุฬารัตน์ อันสงคราม)